

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: д. Никольская, Шенкурский МО, Суландский БКЦ.

2. Наименование инициативного проекта: «Сердце деревни».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 03.06.2025 по 18.07.2025 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен - _____.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	Договор б/н от 03.06.2025 г. Текущий ремонт Суландского библиотечно-культурного центра	274 360,00	ООО «Сюмастроймонтаж»
2	Вывоз и уборка мусора	14 440,00	Трудовое участие 1 человек Дадашов Арзуле ОсадОглы
	Итого	288 800,00	

* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

** В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	288,8	100	288,8	100
объем средств областного бюджета	259,9	90	259,9	90
объем собственных средств местного бюджета	14,4	5	14,4	5
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы*:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1	 <p>The photograph shows a wooden building with blue-painted trim around the windows and doors. A sign on the roof reads "БЫЛО" (Before). The building has a simple wooden porch and a set of steps leading up to the entrance.</p>	 <p>The photograph shows the same wooden building after renovation. The blue trim is now more uniform and complete. A new sign on the roof reads "СТАЛО" (After). The building has a more finished appearance with a new wooden porch and steps.</p>





* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.