

Архангельская область

**Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«19» марта 2021 года № 176 р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2020 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» «Чистая вода»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019г. № 589-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году неудовлетворительной.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

О.И. Красникова

ОТЧЕТ
о реализации в 2020 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО
«Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019 года № 589-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 2680,0 тыс. рублей, из них средства:

- местного бюджета – 2680,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевым участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

1.1.	Проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	тыс. рублей	2 680,00	0,00	В соответствии с календарным планом – графиком выполнения работ (Приложение № 2) к муниципальному контракту от 27.07.2020 с ООО «ГеоЗапас» первый этап – получение лицензии на право пользования недрами для дальнейшего бурения скважин и оценки запасов питьевых подземных вод, на организацию, которая в дальнейшем будет осуществлять эксплуатацию данных скважин – МУП «Чистая вода». Но так как осенью 2020 года после подачи документов на получение лицензии администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» началась реорганизация МУП «Чистая вода», получение лицензии было приостановлено. Реализация последующих этапов плана-графика невозможна	Планируется расторжение муниципального контракта от 27.07.2020 с ООО «ГеоЗапас» ввиду невозможности его исполнения до завершения реорганизации МУП «Чистая вода», а также корректировка техзадания на забор воды из поверхностного источника – река Вага.
------	--	---	-------------	----------	------	--	---

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» за 2020 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 50 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2020 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»

Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.												
		всего			в том числе по источникам								освоено	
					федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальный бюджет (бюджет поселения)		внебюджетные источники			
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1. Проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин,	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	2680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2680,0	0,0	0,0	0,0	0,0

проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»													
Итого по муниципальной программе	2680,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2680,0	0,0	0,0	0,0	x

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2020 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»

по итогам 2020 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода»						
1. Доля населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения	%	-	-		100	В рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019 № 589-па, заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по первому пусковому комплексу: проведение
2. Доля городского населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения	%	-	-		100	

<p>3. Доля сельского населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения</p>	<p>%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		<p>100</p>	<p>оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г.Шенкурск» от 27.07.2020 со сроком реализации до 30.09.2021 года на сумму 2680,0 тыс. рублей. Ввиду того, что в 2020 году работы по данному контракту подрядчиком выполнены не были, соответственно не было оплаты. Выполнение работ по контракту планируется в 2021 году.</p>
---	----------	----------	----------	--	------------	---

Приложение №3
к отчету о реализации в 2020 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Чистая вода»
за 2020 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Z _j)	Вес показателя (c _j)	Итоговая оценка (Z _j x c _j)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0	30	0	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	1	50	50	
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0	20	0	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 50 баллов Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная.						

