

Архангельская область

Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«20» марта 2019 года № 175р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году удовлетворительной.

3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.В. Смирнов

ОТЧЕТ
о реализации в 2018 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района"
на 2018 – 2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В 2018 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района"

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп.

В 2018 году заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий от 03.07.2018 года № 11658000-1-2018-008.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил:

а) Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности **1350,00223 тыс. рублей**, в том числе:

- средства федерального бюджета – 61,86967 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 404,93133 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 7,63823 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 875,5630 тыс. рублей.

б) Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 0,0 тыс. рублей:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства на приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, не предусмотрены в связи с тем, что не было претендентов на участие в программе.

По состоянию на 01 января 2019 года на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности фактически использовано средств в объеме 1350,00 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил – 2, 23 рубля.

Субсидии на строительство жилых домов получила 1 семья:

- МО «Усть-Паденьгское».

Введено жилья 2 участниками программы прошлых лет в объеме 245,1 кв. метра. (МО «Шеговарское» - 104,0 кв.м., МО «Усть-Паденьское»- 141,1 кв.м.).

Мероприятия подпрограммы выполнены на 99,99%.

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)».

В 2018 году заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области от 15 марта 2018 года между ООО «Регион-Инвест» и ООО «РК- Инвест».

Объем финансирования объекта в отчетном периоде составляет 99210,36268 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 47389,48991 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 51549,75249 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 271,12028 тыс. рублей.

На 01.01.2019 года выполнение строительно - монтажных работ по объекту составило 69 528,12044 тыс. рублей.

За выполненные работы перечислено средств подрядчику – 69528,12044 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета – 47389,48991 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 21867,51025 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 271,12028 тыс. рублей.

Незавершенное строительство на 01.01.2019 года по объекту составляет 119034,77244 тыс. рублей.

На корректировку проектно-сметной документации объекта заключен муниципальный контракт от 10.01.2019 года, стоимость контракта - 2080,00 тыс. рублей. Работы будут завершены 30 апреля текущего года.

На осуществление авторского надзора заключен муниципальный контракт от 09 июля 2018 года с ООО «РК-Инвест», цена контракта – 99,00 тыс. рублей. Оплачено – 99,0 тыс. рублей.

Заключен договор об осуществлении технологического присоединения к объектам энергосетевого хозяйства с ПАО «МРСК Северо-Запада», размер оплаты составляет 623,572 тыс. рублей.

Оплачен аванс – 93,53583 тыс. рублей.

Договор подряда на выполнение инженерно-экологических изысканий от 28 сентября 2018 года № 75-2018, цена работ составляет – 95,228 тыс. рублей.

Оплачено – 95,228 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 70 %.

Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей"

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710.

На 2018 год на выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья запланировано средств **387,072 тыс. рублей**, в том числе:

- средства федерального бюджета – 135,15225 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 125,91975 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 126,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2019 года средства использованы в объеме:

а) на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 352,800 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 135,15225 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 125,91975 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 91,728 тыс. рублей.

Улучшила жилищные условия 1 семья.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 91%.

Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»

На 2018 год на завершение разработки правил землепользования и застройки запланировано средств местного бюджета в объеме - **336,6 тыс. рублей**, в том числе:

- МО «Верхоледское» - 84,15 тыс. рублей;
- МО «Верхопаденьгское» - 84,15 тыс. рублей;
- МО «Сюмское» - 84,15 тыс. рублей;
- МО «Усть-Паденьгское» - 84,15 тыс. рублей.

Правила землепользования и застройки разработаны по всем вышеуказанным поселениям ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в соответствии с муниципальными контрактами от 31.07.2017 года и утверждены решением Собрании депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 06 апреля 2018 года.

Средства в размере 336,6 тыс. рублей перечислены подрядчику.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» за 2018 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 71 балл.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											
		в том числе по источникам											
		федеральный бюджет			областной бюджет		муниципальный бюджет (бюджет поселения)		внебюджетные источники				
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»													
1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	1350,00223	1350,00	99,99	61,86967	61,86967	404,93133	404,92910	7,63823	7,63823	875,5630	875,5630	
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»													
2.1. Строительство средней	Отдел архитектуры,	99210,36268	69528,12044	70	47389,48991	47389,48991	51549,75249	21867,51025	271,12028	271,12028	0,0	0,0	

общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области	строительства и ремонта объектов социальной сферы												
2.2. Корректировка проектно - сметой документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	26,879 72	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,879 72	0,0	0,0	0,0	
2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	1140,8 0	287,76383	25	0,0	0,0	0,0	0,0	1140,8 0	287,76383	0,0	0,0	

повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области													
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»													
1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики	387,07 2	352,8	91	135,15 225	135,15225	125,91 975	125,91975	126,0	91,728	0,0	0,0	
Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»													
1.11.Разработка правил	Отдел архитектуры,	84,15	84,15	100	0	0,0	0,0	00,	84,15	84,15	0,0	0,0	

землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхоледское»	строительства и ремонта объектов социальной сферы												
1.12.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхопаденьгское»	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	84,15	84,15	100	0,0	0,0	0,0	0,0	84,15	84,15	0,0	0,0	
1.13.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Сюмское»	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	84,15	84,15	100	0,0	0,0	0,0	0,0	84,15	84,15	0,0	0,0	
1.14.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Усть-Паденьгское»	Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы	84,15	84,15	100	0,0	0,0	0,0	0,0	84,15	84,15	0,0	0,0	

Всего по муниципальной программе		10245 1,7166 3	71855,284 27	70	47586, 51183	47586,511 83	52080, 60357	22398,359 1	1909,0 3823	994,85034	875,56 3	875,563	
---	--	-------------------------------	-------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	---------------------	----------------	--

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»
по итогам 2018 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы"						
1. Доля введенного индивидуального жилищного строительства	%	1,4	3,7	2,3	264	-
2. Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия	%	1,7	1,75	0,05	103	-
3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях	%	-	-	-	-	-

4. Доля разработанных документов территориального планирования	%	50	50	0	100	-
1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»						
1.1. Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности	%	0,9	0,12	-0,78	13	-
1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	%	0,1	0,1	0	100	-
Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»						
2.1. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях	%	0	0	0	0	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»						
3.1. Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	%	1,5	1,7	+0,2	113	-
Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»						
4.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки	%	35	35	0	100	-

Приложение №3
к отчету о реализации в 2018 году
муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы
Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018– 2020 годы»

за 2018 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,4	30	12	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	0,9	50	45	

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	1	0,7	14	
<p style="text-align: center;">Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71 % > 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.</p>						