

**Архангельская область**

**Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«19» марта 2021 года № 173р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный  
район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального  
ремонта и содержания»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году средней.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»

О.И. Красникова

**ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2020 году**  
**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**  
**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2018 № 679-па подпрограммы не предусмотрены.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту дорог);
- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий муниципальным образованиям – поселений) (ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул. К-Либкнехта);
- ремонт переезда через р.Кодима (выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка»);
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское»);
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»);
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское»);

- текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» (мероприятия по устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения по решению Виноградовского районного суда);

- приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района (организация транспортного обслуживания населения в муниципальных сообщениях);

- выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО «Никольское» (мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения);

- обследование и испытания мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта (проведение экспертного обследования на предмет соответствия объемов выполненных работ и оформление паспорта сооружения).

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 25358,03011 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 4258,0 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 21100,03011 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, тыс.	1194,18284	511,150	разница перенесена на мероприятие - Ремонт переезда через р.Кодима	

	местного значения		руб.				
12.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское», тыс. руб.	1750,0	506,0	экономия средств в результате электронного аукциона	-
13.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»				экономия средств в результате электронного аукциона	-
14.	Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	устранение нарушений требований к содержанию автомобильной дороги, тыс. рублей	500,0	0,0	невозможность подъезда к месту работ, в связи с ремонтом моста через р.Тарня, расположенного на автомобильной дороге местного значения «Рыбогорская-Ивановская»	сроки исполнения мероприятия перенесены на 2021 год

## **II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

## **III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

## **IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 82 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального  
ремонта и содержания»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											освоено
		всего			в том числе по источникам								
		план на год	кассовые расходы	%	федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальный бюджет (бюджет поселения)		внебюджетные источники		
					план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1194,18 284	511,150	43	0,0	0,0	0,0	0,0	1194,1 8284	511,150	0,0	0,0	511,150
2. Обеспечение	Администрация	2214,6	2214,6	100	0,0	0,0	0,0	0,0	2214,6	2214,6	0,0	0,0	2214,6

бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий)	МО «Шенкурский муниципальный район»												
3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	3561,100	3541,103	99	0,0	0,0	3383,0	3364,004	178,100	177,099	0,0	0,0	3541,103
9. Ремонт переезда через р.Кодима	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1039,26716	1039,26716	100	0,0	0,0	0,0	0,0	1039,26716	1039,26716	0,0	0,0	1039,26716
10. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	3099,250	2945,250	95	0,0	0,0	0,0	0,0	3099,250	2945,250	0,0	0,0	2945,250

в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»													
11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	2000,0	1860,0	93	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	1860,0	0,0	0,0	1860,0
12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1750,0	506,0	29	0,0	0,0	0,0	0,0	1750,0	506,0	0,0	0,0	506,0
13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	1065,0	603,650	57	0,0	0,0	0,0	0,0	1065,0	603,650	0,0	0,0	603,650
14. Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	500,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Текущий	Администрация	2857,66	2781,3552	97	0,0	0,0	0,0	0,0	2857,6	2781,3552	0,0	0,0	2781,35528



ремонт мостового сооружения через р. Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское»	МО «Шенкурский муниципальный район»	711	8						6711	8			
16. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	2375,0	2363,125	99,5	0,0	0,0	875,0	870,625	1500,000	1492,5	0,0	0,0	2363,125
17. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р. Гарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д. Рыбогорская – д. Ивановская» МО «Никольское»	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	3603,963	3585,94318	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3603,963	3585,94318	0,0	0,0	3585,94318
21. Обследование и испытания	Администрация МО	98,00	98,00	100	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0	98,0

мостового сооружения через р. Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта	«Шенкурский муниципальный район»												
Всего по муниципальной программе	25358,0 3011	22049,443 62	87	0,0	0,0	4258,0	4234,629	21100, 03011	17814,814 62	0,0	0,0	x	

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

по итогам 2020 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»						
1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	процент	0,4	0,4	0	100	
2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ	процент	100	100	0	100	

(ежегодно)						
3. Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения	процент	0,2	0,1	0	50	

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

Оценка  
эффективности реализации муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

за 2020 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,8	30	24	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	0,8	50	40	

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,9	20	18	
<p style="text-align: center;">Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 82 балла  Эффективность реализации муниципальной программы <b>средняя</b>.</p>						