

**Архангельская область**

**Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«19» апреля 2021 года № 260р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного  
движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году высокой.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»

С.В.Смирнов

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  
от «19» апреля 2021 года № 260р

**ОТЧЕТ**  
**о реализации в 2020 году**  
**муниципальной программы МО «Шенкурское»**  
**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной**  
**сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО**  
**«Шенкурское» на 2019-2021 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО**  
**«Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726 – па (далее - муниципальная программа) подпрограммы не предусмотрены.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание УДС (ежегодная механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков; профилирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием);
- оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц города Шенкурска;
- укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично- дорожной сети г. Шенкурска (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участке по ул. Ломоносова г. Шенкурск);
- переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередачи) (восстановление электроосвещения по ул. Ломоносова, и ул. Мира; устройство недостающего уличного освещения по ул. Красноармейской, ул. Пластинина и ул. Семакова; устройство уличного освещения по ул. Гагарина; монтаж системы управления электроосвещения по УДС г. Шенкурск);
- проведение работ по обустройству парковочных мест (обустройство парковочных площадок по ул. Красноармейской у остановки общественного транспорта, и у здания ГИБДД по ул. Ломоносова г. Шенкурск);
- приобретение краски для нанесения дорожной разметки (ежегодное нанесение дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 4,5км. на перекрестках улиц Ленина-К.Либкнехта, К.Либкнехта-Кудрявцева, К.Либкнехта-Ломоносова, Ломоносова-Мира, Ломоносова-Красноармейская, Красноармейская-Кудрявцева, Кудрявцева-Мира, Кудрявцева-50лет Октября);
- приобретение недостающих знаков дорожного движения (ежегодная установка, замена знаков дорожного движения на перекрестках и улично-дорожной сети);
- оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов;

- оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости;
- приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;
- оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично - дорожной сети г. Шенкурска;
- модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО «Шенкурское»( установка барьерного ограждения на участке по ул. Г. Иванова).

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 6348,34941 тыс. рублей в том числе:

- средства областного бюджета – 3383,0 тыс. рублей;
- средства бюджета поселения – 2787,24941 тыс. рублей;
- средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 178,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия )	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Установка пешеходных ограждений на дороге, в том числе в зоне пешеходных переходов по ул. Ломоносова, г.Шенкурск, Архангельская область(890м.п.) Проведение проверки достоверности сметной	19,99974	0,0	недостаточно запланировано средств	-

			стоимости объекта: «Установка пешеходных ограждений на дороге, в том числе в зоне пешеходных переходов по ул. Ленина, г.Шенкурск, Архангельская область (1560м.п.), тыс. рублей			
--	--	--	---	--	--	--

## **II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

## **III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

## **IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» за 2020 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 95 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											освоено
		всего			в том числе по источникам								
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет поселения		бюджет МО «Шенкурский муниципальный район»		
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1. Содержание УДС	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	613,818 1	607,60038	98	0,0	0,0	0,0	0,0	613,81 81	607,60038	0,0	0,0	607,60038

1.2. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	544,875 67	544,87567	100	0,0	0,0	0,0	0,0	544,87 567	544,87567	0,0	0,0	544,87567
1.3. Приобретение горячего асфальта	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети г. Шенкурска	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	614,844 22	614,84422	100	0,0	0,0	584,09 423	584,09423	0,0	0,0	30,749 99	30,74999	614,84422
1.5. Переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередачи)	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	2288,52 787	2288,5278 7	100	0,0	0,0	1930,1 7008	1930,1700 8	256,74 287	256,74287	101,61 492	101,61492	2288,52787

1.6.Проведение работ по обустройству парковочных мест	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	894,47104	894,47104	100	0,0	0,0	849,73618	849,73618	0,0	0,0	44,73486	44,73486	894,47104
1.7.Экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	19,99974	0,0	0	0,0	0,0	18,99951	0,0	0,0	0,0	1,00023	0,0	0,0
2.1 Приобретение краски для нанесения дорожной разметки	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	84,0	84,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	84,0
2.2 Приобретение (установка) барьерного ограждения	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Приобретение недостающих знаков дорожного движения	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	100,0	100,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
2.4. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	756,820	756,820	100	0,0	0,0	0,0	0,0	756,820	756,820	0,0	0,0	756,820

2.5. Оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	11,69320	11,69320	100	0,0	0,0	0,0	0,0	11,69320	11,69320	0,0	0,0	11,69320
2.6. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	188,59989	188,170	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	188,59989	188,170	0,0	0,0	188,170
2.7. Оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично - дорожной сети г. Шенкурска	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	124,33418	124,33418	100	0,0	0,0	0,0	0,0	124,33418	124,33418	0,0	0,0	124,33418
2.8. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	106,36550	106,36550	100	0,0	0,0	0,0	0,0	106,36550	106,36550	0,0	0,0	106,36550



значения в границах МО «Шенкурское»													
Итого по муниципальной программе	6348,34 941	6321,7020 6	99,6	0,0	0,0	3383,0	3364,0004 9	2787,2 4941	2780,6018 0	178,1	177,09977	X	

Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

по итогам 2020 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 года						
1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно)	процентов	100	100	0	100	
2. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети	процентов	0,3	6,4	+6,1	213	

г.Шенкурска дорожными знаками						
3. Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска барьерными ограждениями.	процентов	0,3	6,3	+6	210	

Приложение №3  
к отчету о реализации в 2020 году  
муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог  
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Оценка  
эффективности реализации муниципальной программы  
МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

за 2020 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,9	30	27	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	1	50	50	

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,9	20	18	
<p style="text-align: center;">Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 95 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы <b>высокая.</b></p>						