

Архангельская область

**Муниципальное образование
«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» марта 2020 года № 194р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного
движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году средней.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н.Тепляков

ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское»
на 2019-2023 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО
«Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726 – па (далее - муниципальная программа) реализация подпрограмм не предусмотрена.

Результат реализации:

- содержание УДС (ежегодная механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков; профилирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием);
- оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц;
- укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично- дорожной сети г. Шенкурска (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участках ул. Левачева, ул. Шукшина г. Шенкурск);
- приобретение краски для нанесения дорожной разметки (ежегодное нанесение дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 4,5км. на перекрестках улиц Ленина-К.Либкнехта, К.Либкнехта-Кудрявцева, К.Либкнехта-Ломоносова, Ломоносова-Мира, Ломоносова-Красноармейская, Красноармейская-Кудрявцева, Кудрявцева-Мира, Кудрявцева-50лет Октября);
- приобретение (установка) барьерного ограждения (установка металлического барьерного ограждения в г. Шенкурск ул. Кудрявцева д.10 вдоль тротуара у детского сада «Ваганочка», и ул. 50 лет Октября от д.21 до д. 21-а и противоположная сторона);
- приобретение недостающих знаков дорожного движения (ежегодная установка знаков дорожного движения на перекрестках улично-дорожной сети);
- оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов;
- оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости;
- приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;
- оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично - дорожной сети г. Шенкурска

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 6845,10608 тыс. рублей в том числе:

- средства областного бюджета –1246,6 тыс. рублей;
- средства бюджета поселения – 2549,10808 тыс. рублей;
- средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» - 3049,398 тыс. рублей.

В федеральных программах не участвовали.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Содержание УДС	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	831,0	677,23749	экономия средств	-
2.4	Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	643,440	633,01712	экономия средств	-
2.6	Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	200,78613	180,29490	экономия средств	-
2.7	Оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично – дорожной сети г.Шенкурска	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	-	116,48507	109,11535	экономия средств	-

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы» за 2019 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 86 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»

Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.											освоено
		всего			в том числе по источникам								
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет поселения		бюджет МО «Шенкурский муниципальный район»		
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1. Содержание УДС	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	831,0	677,23749	81	0,0	0,0	0,0	0,0	831,0	677,23749	0,0	0,0	677,23749

1.2. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	482,580	482,57995	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	482,580	482,57995	0,0	0,0	482,57995
1.3. Приобретение горячего асфальта	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети г. Шенкурска	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	4295,998	4295,998	100	0,0	0,0	1246,6	1246,6	0,0	0,0	3049,398	3049,398	4295,998
2.1 Приобретение краски для нанесения дорожной разметки	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	45,64	45,64	100	0,0	0,0	0,0	0,0	45,64	45,64	0,0	0,0	45,64

2.2 Приобретение (установка) барьерного ограждения	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	98,13088	98,13088	100	0,0	0,0	0,0	0,0	98,13088	98,13088	0,0	0,0	98,13088
2.3 Приобретение недостающих знаков дорожного движения	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	82,3	82,3	100	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	82,3	0,0	0,0	82,3
2.4. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	643,440	633,01712	98	0,0	0,0	0,0	0,0	643,440	633,01712	0,0	0,0	633,01712
2.5. Оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	48,746	48,74537	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	48,746	48,74537	0,0	0,0	48,7453
2.6. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	200,78613	180,29490	90	0,0	0,0	0,0	0,0	200,78613	180,29490	0,0	0,0	180,29490
2.8. Оплата по договорам гражданско-правового характера за	Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»	116,48507	109,11535	94	0,0	0,0	0,0	0,0	116,48507	109,11535	0,0	0,0	109,11535

содержание улично - дорожной сети г. Шенкурска													
Всего по муниципальной программе	6845,10 608	6653,0590 6	97	0,0	0,0	1246,6	1246,6	2549,1 080	2357,0610 6	3049,3 98	3049,398	X	

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»

по итогам 2019 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 года						
1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно)	процентов	100	100	0	100	
2. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети	процентов	0,3	6,4	+6,1	213	

г.Шенкурска дорожными знаками						
3. Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска барьерными ограждениями.	процентов	0,3	6,3	+6	210	

Приложение №3
к отчету о реализации в 2019 году
муниципальной программы МО «Шенкурское»
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог
улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения
на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы
МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2023 годы»

за 2019 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,6	30	18	
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы	от 0 до 1	1	50	50	

3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,9	20	18	
<p style="text-align: center;">Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 86 % Эффективность реализации муниципальной программы средняя.</p>						